

Teclit® Montagecheckliste



Eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Teclit Systems.

Vor Beginn der Dämmarbeiten

- Sind alle Rohrleitungen leakagefrei?
- Ist die Anlage außer Betrieb?
- Ist die Anlage staub-, öl-, rost- und schmutzfrei?
- Ist ausreichender Korrosionsschutz der Rohrleitung vorhanden?
- Ist auch Korrosionsschutz unter den Abhängern aufgetragen worden?
- Ist im Bereich von Schweißnähten nachträglicher Korrosionsschutz aufgetragen worden?
- Sind die zum System gehörenden Teclit Hanger an den Rohren verbaut worden?
- Sind die Rohrleitungen mit ausreichendem Abstand für die Isolierung verlegt worden?

Für die Dämmarbeiten

- Sind die Produkte neu, sauber und unbeschädigt?
- Ist eine ausreichende Menge passender Teclit PS Cold Rohrschalen vorhanden?
- Ist eine ausreichende Menge Teclit Alutape/Flextape vorhanden?
- Ist eine ausreichende Menge Teclit LM Cold in passender Dicke vorhanden?
- Ist ein geeignetes Schneidewerkzeug (Dämmstoffmesser) vorhanden?
- Ist ein geeigneter Spachtel/eine geeignete Raket für die sorgfältige Verarbeitung der Klebestellen vorhanden?

Bei/nach den Dämmarbeiten

- Sind alle Stoßstellen dicht verklebt? Gegebenenfalls mit Spachtel/Raket glatt streichen!
- Sind alle Durchdringungen der Alufolie dicht verklebt? Gegebenenfalls mit Teclit Flextape abdichten!
- Sind Beschädigungen der Alufolie vorhanden? Gegebenenfalls mit Teclit Alutape überkleben!
- Anlage erst nach 24 Stunden wieder in Betrieb nehmen.
- Unterlagen für den Bauherrn zusammenstellen, CE-Zertifikat(e), ggf. FIW-Prüfbericht

Teclit und Conlit Brandschutz

- Ist nach der Abschottung eine Lagesicherung der Teclit PS Cold mit Bindedraht erfolgt?
- Sind die Enden des Bindedrahts noch einmal mit Teclit Alutape verklebt worden?

